SAMENVATTING

Vergadering Omgevingsraad Energiepark Daarle

Dinsdag 1 september 2026 | Dorpshuis 'n Kadiek, Daarle

In de omgevingsraad praten omwonenden, de initiatiefnemers (Pronewable en Groene Noabers) en adviesbureau Haskoning onder leiding van een onafhankelijk voorzitter over de ontwikkeling van Energiepark Daarle. Dit is een beknopte, openbare samenvatting van de vergadering.

Opening en mededelingen

- Het kabinet heeft een concept gepubliceerd voor landelijke geluidsnormen voor windturbines; deze zijn nog niet formeel vastgesteld. In de huidige berekeningen wordt al uitgegaan van de gangbare uitgangspunten (afstand van twee keer de tiphoogte en de verwachte norm van 45 dB Lden). Het moment van formele vaststelling is relevant in relatie tot het moment van de vergunningaanvraag.
- Naar aanleiding van berichtgeving in de regionale media is verduidelijkt dat lokaal eigendom geen garantie op goedkopere stroom voor de omgeving betekent. Het uitgangspunt is een kostprijs-plus-model, zonder garantie op een lagere prijs.
- De verslagen van 7 juli 2026 zijn vastgesteld, met één correctie: de formulering over een mogelijke gezamenlijke afspraak tussen omgevingsraad en initiatiefnemers over het aantal turbines is geschrapt. Die formulering kon ten onrechte de indruk wekken dat hierover al een concrete toezegging lag.

Lokaal eigendom

- Groene Noabers is sinds 15 juli 2026 formeel voor 50% aandeelhouder van Energiepark Daarle B.V., inclusief het bijbehorende stemrecht.
- Voor 16 september 2026 stond een informatieavond gepland in het Kulturhus in Hoge Hexel, met informatie over het lokaal eigendom, de stand van zaken in het project en de crowdfundingcampagne.

Keuze voorkeursalternatief (VKA)

De bespreking was gebaseerd op een memo van Haskoning (26 augustus 2026) waarin de drie resterende varianten met elkaar worden vergeleken. Een eerdere optiegroep met turbines van 200 en 250 meter tiphoogte is afgevallen. Alle resterende varianten gaan uit van turbines van 240 meter tiphoogte:

- Variant 1C: 5 turbines;
- Variant 1D: 6 turbines;
- Variant 1E: 5 turbines, waarbij de meest westelijke positie is vervangen door een positie op een bosrijke locatie circa 300 meter westelijker.

Geluid

- Zonder maatregelen heeft de variant met 6 turbines de meeste woningen binnen de onderzochte geluidscontouren (265, tegenover 200 bij 1C en 205 bij 1E). Na mitigatie naar 45 dB is het verschil tussen 1C en 1D nagenoeg verdwenen (beide 113 woningen); 1E komt uit op 107.
- Het berekende aantal (ernstig) gehinderden is zonder maatregelen 30,8 bij 1D, 23,9 bij 1C en 24,1 bij 1E. Na mitigatie naar 45 dB is dat respectievelijk 13,2, 13,5 en 10,9.

- In Hoge Hexel vallen in de gemitigeerde situatie bij alle drie de varianten geen woningen meer binnen de 37 dB-contour. Aan de westzijde (Piksenweg) is de geluidsbelasting bij 1C en 1D hoger dan bij 1E; bij 1E verschuift de belasting deels naar woningen verder westelijk.

Slagschaduw

- Zonder maatregelen geeft de variant met 6 turbines circa 490 tot 520 uur meer totale slagschaduw dan de varianten met 5 turbines. Met stilstandvoorzieningen (maximaal 6 uur per woning per jaar) worden de verschillen aanzienlijk kleiner; 1E scoort dan het gunstigst. De benodigde stilstand om slagschaduw vrijwel geheel te voorkomen ligt voor alle varianten tussen 2,48% en 2,56%.

Natuur

- Meer turbines betekent naar verwachting ongeveer evenredig meer aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen: bij 6 in plaats van 5 turbines indicatief circa 20% meer.
- Turbines nabij bos of bomenrijen scoren negatiever, omdat deze worden gebruikt als foerageergebied en vliegroute. 1D en 1E bevatten een positie bij een bosrijke locatie waar mogelijk beschermde soorten voorkomen; daar loopt nog aanvullend ecologisch onderzoek.
- 1C en 1D hebben elk 2 turbines in het door de provincie aangewezen weidevogelgebied, 1E heeft er 1. De provincie heeft over windturbines in dit gebied nog geen eenduidig standpunt, omdat het twee verschillende beleidsdoelen raakt (windenergie en natuurbescherming).
- Conclusie: geen enkele variant is zonder ecologische nadelen.

Opbrengst en lokaal eigendom

- Een opstelling met 6 turbines kan indicatief circa 20% meer energie opwekken dan een opstelling met 5 turbines. Dat kan meer financiële ruimte geven voor lokaal eigendom, financiële participatie en een omgevingsfonds. De werkelijke meeropbrengst hangt echter af van onderlinge beïnvloeding van de turbines, de stroomprijs en de kosten van een extra turbine.
- Opgemerkt is dat de geluidsmaatregelen bij 6 turbines zo fors kunnen zijn dat het financiële voordeel grotendeels wegvalt. Een definitieve conclusie is nog niet te trekken; de financiële doorrekening volgt.

5 of 6 turbines

- De omgevingsraad herhaalt zijn voorkeur voor 5 in plaats van 6 turbines, met als zorg dat onderzoek naar 6 turbines ertoe leidt dat er ook 6 gerealiseerd worden.
- De initiatiefnemers lichten toe dat onderzoek naar de variant met 6 turbines nodig is om de onzekere posities goed te kunnen onderbouwen richting de provincie. Onderzoek naar 6 turbines betekent niet automatisch dat ook voor 6 turbines een vergunning wordt aangevraagd.
- De initiatiefnemers hebben bevestigd dat de omgevingsraad niet voor een voldongen feit wordt gesteld. Zodra de financiële en milieutechnische onderbouwing van beide varianten gereed is, volgt eerst een nieuw overleg met de omgevingsraad. Pas daarna wordt de definitieve keuze gemaakt.
- Er is geen eenduidige 'milieuwinnaar': iedere variant scoort op onderdelen beter en op andere onderdelen slechter.
- Verkennend is gesproken over de vraag of een eventuele extra opbrengst bij 6 turbines deels kan worden ingezet om de overlast verder te beperken, bijvoorbeeld

via extra stilstandvoorzieningen. Beide partijen vinden dit interessant; het is nog niet uitgewerkt.

Netcapaciteit

- Voor het project is aansluitcapaciteit gereserveerd. Financiering, en daarmee de bouw, gaat alleen door als er een concrete afname- en aansluitovereenkomst ligt. Zonder afspraken over stroomafname wordt het park dus niet gebouwd.
- De omgevingsraad vraagt dit zorgvuldig te communiceren, zodat er geen misverstanden ontstaan over de planning of over mogelijke stilstand na realisatie.

Vervolg

- De omgevingsraad heeft meer inzicht gekregen in de afweging tussen 5 en 6 turbines, maar heeft aanvullende informatie nodig, met name over de financiële gevolgen voor de omgeving en de mogelijke inzet van extra opbrengst voor mitigatie, om een onderbouwd standpunt in te nemen.
- De volgende vergaderingen staan gepland op 27 oktober en 22 december 2026. Zo nodig komt de omgevingsraad eerder bijeen.

Vragen over Energiepark Daarle of de omgevingsraad? Neem contact op via de website van Groene Noabers.